

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称 河北怀来风电场二期工程

项目编号 冀发改能源核字 2014 67 号

建设地点 河北省张家口市怀来县

验收单位 华能怀来风力发电有限公司



2018年12月3日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	河北怀来风电场二期工程	行业类别	风电工程
主管部门	华能怀来风力发电有限公司	行业性质	新建
水土保持方案批准机关、文号及时间	河北省水利厅、 冀水保〔2014〕7号、2014年1月2日		
水土保持方案变更批准机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批准机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2014年10月-2015年12月		
水土保持方案编制单位	河北省水资源研究与水利技术试验推广中心 (原名河北省水利技术试验推广中心)		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	河北环京工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	山东电力建设第一工程公司		
水土保持监理单位	张家口华纬电力建设咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	河北景明工程技术有限公司		

二、验收意见

2018年12月3日，华能怀来风力发电有限公司在张家口市怀来县组织召开了河北怀来风电场二期工程水土保持设施验收会。参加会议的有建设单位、水保方案编制单位、施工单位、监理单位、监测单位和水土保持设施验收报告编制单位的代表。会议按规定成立了验收组(名单附后)。

验收会议前，建设单位对河北怀来风电场二期工程水土保持设施进行了自查初验；验收组察看了工程现场，观看了工程建设影像，查阅了有关资料和档案，听取了监测单位和水土保持设施验收报告编制等单位的汇报，经审议，形成以下验收意见：

(一) 项目概况

河北怀来风电场二期工程位于张家口市怀来县境内，属海河流域永定河水系。工程总装机容量为49.5MW，建设内容包括安装16台2000kW风力发电机组和7台2500kW风力发电机组、风场内道路和集电线路。

工程由华能怀来风力发电有限公司投资建设，工程总投资39515.53万元，主体工程于2014年10月开工，2015年12月完工。

(二) 水土保持方案批复情况

2014年1月，河北省水利厅以冀水保〔2014〕7号批复了该水土保持方案，批复项目占地面积31.96公顷。

(三) 水土保持监测情况

2016年11月，河北环京工程咨询有限公司承担本工程的水土保持监测工作，2018年12月完成河北怀来风电场二期工程水土保持监测总结报告，监测报告结论为水土保持工程设计合理，落实到位，能够达到有关技术规范和方案设计要求。

(四) 验收报告编制情况和主要结论

2018年9月，河北景明工程技术有限公司承担本工程的水土保持设施验收报告编制工作，2018年12月完成河北怀来风电场二期工程水土保持设施验收报告。验收报告结论为：该项目基本按照水土保持方案落实了各项水土保持措施及投资，有效地控制了建设过程中的水土流失，扰动土地整治率99.34%，水土流失总治理度98.09%，土壤流失控制比1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率97.78%，林草覆盖率29.06%，六项指标均达到水土保持方案防治目标。

(五) 验收结论

该项目基本落实了已建工程的水土保持措施，达到水土保持方案及批复文件的要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件。同意该工程水土保持设施通过验收。

(六) 后续管护要求

进一步完善本工程的水土保持措施，加强水土保持设施后续维护工作，确保各项水土保持设施长期发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/ 职称	签字	备注
组长	徐占华	华能怀来风力发电有限公司	副总经理	徐占华	建设单位
成 员	纪 军	华能怀来风力发电有限公司	项目经理	纪军	建设单位
	高大伟	华能怀来风力发电有限公司	场 长	高大伟	建设单位
	耿 培	河北景明工程技术有限公司	工程师	耿培	验收报告 编制单位
	贾志刚	河北环京工程咨询有限公司	工程师	贾志刚	监测单位
	陈晓东	张家口华纬电力建设咨询有限公司	总 监	陈晓东	监理单位
	邢晓光	河北省水资源研究与水利技术试验推广中心	高 工	邢晓光	水土保持 方案编制 单位
	高宏伟	山东电力建设第一工程公司	经 理	高宏伟	施工单位