

水保监测（冀）字第 0018 号

雄东 500kV 输变电工程  
2020 年第二季度水土保持监测报表



河北环京工程咨询有限公司

二〇二一年五月



## 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年4月1日至2020年6月31日

项目名称		雄东 500kV 输变电工程						
建设单位联系人及电话		钱俊国 18003217011		总监测工程师（签字）		生产建设单位（盖章）		
填表人及电话		李艳丽 18712999102		 2021年5月29日				
主体工程进度		雄东 500kV 输变电工程输建设内容包括新建雄东 500kV 变电站工程、保霸 I、II 线 π 入雄东变入雄东变 500kV 线路工程，架线双回 5.27 千米 单回 3.054 千米、铁塔 29 基； 2020 年 3 月 29 日开工，4 月基础完成 8 基，5 月完成 5 基，6 月完成 1 基。						
指标				设计总量(hm <sup>2</sup> )	本季度新增(hm <sup>2</sup> )	总量(hm <sup>2</sup> )		
项目占地		变电站		站址区		3.45	0	0
				进站道路区		0.57	0	0
				施工生产生活区		0.50	0	0
		输电线路		塔基区		1.03	0.45	0.45
				线路施工区		0.96	0.42	0.42
				牵张场及跨越架区		0.68	0	0
				施工便道区		1.28	0.56	0.56
		合计		8.47	1.43	1.43		
取土（石、料）场数量（个）				无				
弃土（石、渣）场数量（个）				无				
工程措施		分区		名称		设计总量	本季度新增	完成总量
		变电站	站内道路区	站内排水沟	长度（m）	740	0	0
				排水管道	长度（m）	850	0	0
				雨水泵池	个	2	0	0
			站内便道砖地面区	透水性便道砖		面积（m <sup>2</sup> ）	15000	0
进站道路区		道路两侧排		长度（m）	1110	0	0	

